

國立臺南女子高級中學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	14,688,000	0	0	14,688,000	7,239,000	7,717,867	0	7,717,867	106.62	478,867	6.62		
房屋及建築	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,151,000	0	0	11,151,000	5,820,000	1,106,690	0	1,106,690	19.02	-4,713,310	-80.98	1.原編列市定古蹟空調設備工程，已於112年1月執行，且列於什項設備，故年底機械及設備賸餘額度調整至什項設備使用。 2.智慧型觸控螢幕，預計112年10月教室整修完工後安裝。	
機械及設備	0	11,151,000	0	0	11,151,000	5,820,000	1,106,690	0	1,106,690	19.02	-4,713,310	-80.98		
交通及運輸設備	0	730,000	0	0	730,000	50,000	689,056	0	689,056	1378.11	639,056	1278.11	各項計畫積極執行。	
交通及運輸設備	0	730,000	0	0	730,000	50,000	689,056	0	689,056	1378.11	639,056	1278.11		
什項設備	0	1,807,000	0	0	1,807,000	1,369,000	5,922,121	0	5,922,121	432.59	4,553,121	332.59	市定古蹟空調設備工程等。	
什項設備	0	1,807,000	0	0	1,807,000	1,369,000	320,049	0	320,049	23.38	-1,048,951	-76.62		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	5,602,072	0	5,602,072		5,602,072			
總 計	0	14,688,000	0	0	14,688,000	7,239,000	7,717,867	0	7,717,867	106.62	478,867	6.62		
不動產、廠房及設備	0	14,688,000	0	0	14,688,000	7,239,000	7,717,867	0	7,717,867	106.62	478,867	6.62		
房屋及建築	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,151,000	0	0	11,151,000	5,820,000	1,106,690	0	1,106,690	19.02	-4,713,310	-80.98		
交通及運輸設備	0	730,000	0	0	730,000	50,000	689,056	0	689,056	1378.11	639,056	1278.11		
什項設備	0	1,807,000	0	0	1,807,000	1,369,000	5,922,121	0	5,922,121	432.59	4,553,121	332.59		
總 計	0	14,688,000	0	0	14,688,000	7,239,000	7,717,867	0	7,717,867	106.62	478,867	6.62		